

**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации
муниципальной программа «Развитие транспортной системы
муниципального образования «Кузоватовский район» на 2019-2024
годы».**

Общая стоимость работ 58 882,50344 тыс. руб.

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Центральная села Уваровка подрядчик ООО «Инждорстрой», контракт подписан 27.05.2024 года. Асфальтобетон- 1,26 км. (два участка). Сроки выполнения работ –

до 31 .07.2024 года. Стоимость работ -13 999,58965 тыс. руб.

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Полевая р.п. Кузоватово. Асфальтобетон – 0,94 км. Подрядная организация – ООО «Инждорстрой». Контракт подписан 02.05.2024года. Срок выполнения работ до 15.07.2024г. Стоимость работ-9161,98899 тыс. руб.

3. Ремонт автомобильной дороги по ул. Южная с. Волынщина. Подрядчик – ООО «АЙКОН». Контракт заключен 02.05.2024года. Срок выполнения работ – до 01.08.2024 года. Покрытие асфальтобетоном-0,66 км. Стоимость работ-3414,22245 тыс. руб.

4. Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова р.п. Кузоватово. Щебеночное покрытие. Подрядная организация – ООО «Инвестстрой». Контракт заключен 15.04.2024 г. Покрытие щебнем-1,011 км. Стоимость работ-3283,3546 тыс. руб.

5 Разработка ПСД на капитальный ремонт пешеходного моста через реку Томышовка с. Кивать проводилась ООО «Ротонда». Стоимость работ-350,0 тыс. руб.

6. Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Томышовка с. Кивать. **Подрядчик ИП Салахова И.С.** Контракт заключен 1.07.2024 г. Срок выполнения работ продлен до **15.10.2024г.** Выполнены работы на сумму - 2 142,77856 тыс. руб. (Муниципальный контракт на сумму-2 431,84753 тыс. руб.)

7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская с. Кивать. Щебеночное покрытие. Подрядная организация – ИП Абдулла С.А.

Покрытие щебнем -0,32 км. Стоимость работ-1345,80914 тыс. руб.

8. Ремонт участка автомобильной дороги (искусственного сооружения) по ул. Клин с. Студенец. Подрядная организация ООО «Лидер». Стоимость работ-17 045,89622 тыс. руб.

9. Ремонт автомобильной дороги по ул. **Приовражная** р.п. Кузоватово. Щебеночное покрытие. Подрядная организация ИП Абдулла С.А.

Покрытие щебнем-0,74 км. Стоимость работ-1761,628 тыс. руб.

10. Ремонт автомобильной дороги по переулку Вокзальный с. Волынщина – 158 м. 799 кв.м., щебеночное покрытие. -0,16 км. Стоимость работ-785,19029 тыс. руб.

11. Ремонт автомобильной дороги в микрорайоне Новый р.п. Кузоватово, щебень. Подрядчик – ИП Габунова. Покрытие щебнем-0,32 км. Стоимость работ-1190,77152 тыс. руб.

12. Ремонт дворовой территории по ул. 50 Лет Октября №7 и 9 р.п. Кузоватово. Контракт подписан с ООО «СтройАндро». Покрытие асфальтобетоном-279,52 м2. Стоимость работ-683,71685 тыс. руб.

13. Ремонт дворовой территории по ул. Чкалова №5А р.п. Кузоватово. Контракт подписан с ООО «СтройАндро». Покрытие асфальтобетоном-204,4 м2. Стоимость работ-474,98903 тыс. руб.

14. Ремонт дворовой территории по ул. Горького д.3 р.п. Кузоватово. Контракт подписан с ООО «СтройАндро». Покрытие асфальтобетоном-329,3 м2. Стоимость работ-477,886235 тыс. руб.

15. Ремонт дворовой территории по ул. Октябрьская д.28 р.п. Кузоватово. Контракт подписан с ООО «СтройАндро». Покрытие асфальтобетоном-279,4 м2. Стоимость работ-700,68215 тыс. руб.

816. Проектирование объекта «Капитальный ремонт мостового перехода через реку Томышовка у с. Беркулейка на а/дороге «Томылово-Беркулейка». Подрядчик – ООО «Нижегородгипротранс». Стоимость работ-880,000 тыс. руб

17. Проектирование объекта «Капитальный ремонт водопропускной трубы на проезде между улицами Гагарина-Лесная в с. Екатериновка Кузоватовского района Ульяновской области» Контракт заключен с ООО «Мостпроект» г. Киров. Стоимость работ-489,0 тыс. руб.

I. Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы (за исключением проектов, реализуемых в составе муниципальной программы) (СР) = соотношение фактического значения целевых индикаторов к плановым.

Целевые индикаторы муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям план на 2024 год 3% + 11 км.

Факт за 2024 год 3,5% +12,9 км.

СР = 117%.

II. Оценка соотношения фактического и запланированного объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы (УФ) рассчитывается как соотношение фактического значения к запланированному.

УФ = 99,5 %, профинансировано в 2024 году = 58 882,50344 тыс.руб.,
запланированный объем = 59 171,57241 тыс.руб.

III. Оценка эффективности реализации проектов, реализуемых в составе муниципальной программы (ЭРп) = 100%, так как муниципальной программой не предусмотрена реализация проектов.

IV. Оценка качества планирования целевых индикаторов (КП). Допустимые отклонения значений целевых индикаторов находятся в пределах +/- 20%.

$КП = (П - По) / П * 100\%$ $КП = (1 - 0) / 1 * 100\% = 100\%$

П - общее количество целевых индикаторов = 1;

По - количество целевых индикаторов, значения которых отличаются от допустимого предела = 0.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы (И) рассчитывается по формуле:

$И = 0,3 \times СР + 0,3 \times ЭРп + 0,3 \times УФ + 0,1 \times КП.$

$И = 0,3 * 117 + 0,3 * 99,5 + 0,3 * 100 + 0,1 * 100 = 104,95\%$

Реализация муниципальной программы является эффективной, так как значение интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы соответствует значению более 80%.

Первый заместитель
Главы администрации
мо «Кузоватовский район»

И.А.Кандрашкин