

## **АКТ № 5**

### **о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.**

(о мероприятиях по концессионному соглашению от 12.09. 2017 года в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области за период с 01.01.2024 года по 30.06.2024 года)

**р.п.Кузоватово**

**19 июля 2024 года**

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" рабочей группой проведена проверка исполнения условий концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области от 12.09.2017 года, заключенного между муниципальным образованием «Кузоватовский район» Ульяновской области, от имени которого действует Администрация муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области (далее - «Концедент»), с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «СК Селект» (далее - «Концессионер»), на что составлен настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 16-18 июля 2024 года.

Проверяемый период с 01.01.2024 по 30.06.2024.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по исполнению обязательств по соблюдению сроков создания объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества - Объекта соглашения и Иного имущества.

2. По итогам контрольных мероприятий установлено следующее. Между муниципальным образованием «Кузоватовский район» Ульяновской области и Обществом с ограниченной ответственностью «СК Селект» заключено концессионное соглашение от 12.09.2017 года в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, право

собственности на который будет принадлежать Концеденту и который предназначен для осуществления деятельности в области физической культуры и спорта. В указанное концессионное соглашение внесены изменения дополнительным соглашением № 1 от 10.07.2023 года и дополнительным соглашением № 2 от 18.12.2023 года. Дополнительными соглашениями № 3 от 19.12.2023 года, № 4 от 01.03.2024 года, № 5 от 03.05.2024 года и № 6 от 11.06.2024 года внесены изменения по уточнению банковских реквизитов концессионера.

Во исполнение пункта 1.1. Концессионного соглашения от 12.09.2017 года в части сроков и объемов создания объекта концессионного соглашения Концессионеру необходимо выполнить мероприятия по обязательству вышеназванного соглашения (далее - Мероприятия) с сентября 2017 года по декабрь 2024 года.

3. Сведения о запланированных Мероприятиях:

- проектирование, создание и эксплуатация объекта (пункт 4.1. Концессионного соглашения).

4. Указанные Мероприятия выполнены частично. Выполнены работы по проектированию. Осуществляется строительство объекта Концессионного соглашения. Концедент претензий по выполненному объему Мероприятий, качеству результата Мероприятий не имеет.

5. Сведения о не выполненных Мероприятиях по следующим объектам:

- не имеется.

### **Заключение:**


1) Выявлены факты частичного неисполнения требований, указанных в пункте 17 «Срок строительства» раздела III «Строительство объекта» Соглашения, в отношении выполнения Мероприятий согласно (Приложение № 5 с учетом внесенных изменений) срокам и объемам создания объекта концессионного соглашения.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

1) Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 1.1 Соглашения.

Члены рабочей группы:

Глава администрации муниципального образования «Кузоватовский район»




А.Н. Вильчик




Первый заместитель главы администрации  
МО «Кузоватовский район»

  
И.А. Кандрашкин


Начальник отдела капстроительства

  
Ф.Н. Катков

Исполняющий обязанности председателя  
комитета по управлению муниципальным  
имуществом и земельным отношениям

  
А.Г. Лукашина

Директор ООО «Селект»

  
Н.В. Пенкин