

Протокол № 6
заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
при администрации муниципального образования
«Кузоватовский район»

15.08.2023 г.

14-00 ч.

Председатель комиссии — А.Г. Артемьев
Секретарь комиссии - А.Н.Шмаркова

Присутствовали члены комиссии:

Мартьянов С. Ю. - начальник отдела ТЭР и ЖКХ администрации муниципального образования «Кузоватовский район»;

Поськин А.С. - старший государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Барышский» капитан полиции;

Катков Ф.Н.

– начальник отдела капитального строительства управления по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству администрации муниципального образования «Кузоватовский район»;

Чамкаева Е. П. - начальник муниципального учреждения Управление образования администрации муниципального образования «Кузоватовский район»;

Тиняхин В.В.- начальник отдела по делам ГО и ЧС профилактики правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования «Кузоватовский район»;

Прокофьев Г.В. - начальник 23 ПЧ ФПС;

Главы поселений.

Сагин А.А.- главный инженер Инзенской дистанции пути,

Повестка дня:

1. Анализ аварийности на территории муниципального образования «Кузоватовский район» за отчетный период 2023 года и о мерах по снижению уровня аварийности.

Докладчик: Поськин А.С. - старший государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Барышский» капитан полиции.

2. О ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году.

Докладчик: Адаев О.В. – ведущий инженер-строитель управления по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству администрации муниципального образования «Кузоватовский район».

Решили:

1. По первому вопросу. На территории **Кузоватовского района** за отчетный период зарегистрировано 4 ДТП (АППГ – 9, -55,5%), из них погибших 0 (АППГ – 0, стабильно). Количество раненых – 4 (АППГ - 19, -78,9%). За отчетный период зарегистрировано 2 дорожно-транспортное происшествие совершенное водителем в состоянии опьянения.

- дорожно-транспортных происшествий с участием детей до 16 лет зарегистрировано 0 (АППГ – 3, -100%).

- ДТП с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями зарегистрировано 2 (АППГ – 3, -33,3%).

- ДТП из-за нарушений ПДД РФ пешеходами зарегистрировано 0 (АППГ -1, -100%).

- ДТП выезд на полосу, предназначенную для встречного движения зарегистрировано 0 (АППГ – 4, -100%).

Дорожно-транспортные происшествия за январь-июль 2023 года произошли на автодорогах вне населенных пунктов (а/д «Безводовка – Малая Борла» - 1 ДТП, а/д «Кузоватово – Безводовка – Студенец – граница области» - 1 ДТП, а/д «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское»- 1ДТП, а также в п. Первомайское Кузоватовского района Ульяновской области – 1 ДТП.

Согласно статистических данных наиболее аварийные дни недели за 7 месяцев 2023 года является: четверг (2 ДТП).

В целях снижения аварийности на территории обслуживания отделения ГИБДД МО МВД России «Барышский», а также повышения эффективности оперативно-служебной деятельности личного состава ОГИБДД на 2019-2024 года запланированы следующие мероприятия:

1. Организовать проведение на автодорогах Барышского и Кузоватовского районов еженедельных целенаправленных профилактических мероприятий по предупреждению и недопущению ДТП, обращая особое внимание на пресечение нарушений выезда водителями в нарушении ПДД на полосу предназначенную для встречного движения, выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения (профилактическое мероприятие «Нетрезвый – водитель»).

2. В целях повышения уровня эффективности работы по профилактике и пресечению нарушений ПДД обеспечить взаимодействие со службами МО МВД России «Барышский».

3. Организовать информационное сопровождение деятельности по повышению БДД. Регулярно размещать в СМИ сообщения:

- о необходимости соблюдения ПДД РФ участниками дорожного движения;
- проблемах аварийности с участием водителей транспортных средств;
- использование пешеходами световозвращающих элементов на одежде;
- о проведении массовых профилактических мероприятий на обслуживаемой территории ОГИБДД;
- о соблюдении ПДД РФ несовершеннолетними участниками дорожного движения;

4. Еженедельно на территории обслуживания согласно плану совместных мероприятий с МО МВД провести целенаправленные рейды с сотрудниками ПДН и УУП для пресечения фактов нарушения ПДД несовершеннолетними, предусмотрев участие в проведении мероприятий представителей СМИ, общественности, членов народной дружины.

5. Продолжить работу по взаимодействию с АЗС на территории районов и руководителями хозяйствующих субъектов по предоставлению информации по нетрезвым водителям.

6. Ежедневно проводить обследование аварийно-опасных участков автодорог. Обо всех выявленных недостатках информировать дорожные организации, составлять акты и выдавать предписания по выявленным недостаткам. Внести вопрос об устранении недостатков состояния улиц, автодорог, в том числе их освещенности на комиссию по безопасности дорожного движения при администрациях районов.

7. Постоянно при патрулировании и обследовании маршрутов в ночное время суток, включать проблесковые маячки на патрульных автомобилях. Выявлять лиц, бесцельно находящихся на проезжей части.

8. Увеличить количество профилактических выступлений по БДД в местах массового скопления граждан и в СМИ в целях профилактики безопасности дорожного движения.

9. Ежедневно при проведении инструктажей нарядов, заступающих для несения службы, как в дневное, так и в ночное время суток, определять конкретные задачи, в зависимости от дислокации и времени суток.

10. Информирование образования по фактам нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними участниками движения соответствующих образовательных организаций, а так же рассмотрения фактов дорожно-транспортных происшествий на собраниях директоров образовательных организаций и родительских собраний;

11. Провести среди образовательных организаций конкурс по созданию видеороликов по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, с последующим размещением на страничках безопасности образовательных организаций, а так же демонстрации на родительских собраниях.

Информация прилагается.

2. По второму вопросу. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2023 году на территории Кузоватовского района проводятся работы по **20 объектам:**

8 объектов в сельских населенных пунктах, 9 объектов в р.п. Кузоватово, 1 объект – строительство пешеходного моста в с. Порецкое, 2 объекта - проектные работы на ремонт моста в с. Студенец и с. Лесное Матюнино.

Общая сметная стоимость дорожных работ в 2023 г. составила 59 720, 75795 тыс. руб в т.ч. средства областного бюджета – 54 000,000 тыс.руб, средства бюджета МО «Кузоватовский район» и дорожные акцизы – 5 720,75795 тыс.руб.

Завершенные объекты:

- **Ремонт автомобильной дороги по ул. Кандрашкина с. Кивать Кузоватовского района Ульяновской области** (Ремонт щебеночного покрытия) – 8080м². Цена контракта – 3 932,121 тыс.рублей. *(наказы избирателей)*. Срок выполнения работ с 01.05.2023 по 28.08.2023. Работы выполнены-100%. Подготавливаются документы на оплату.

- **Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в р.п.Кузоватово Ульяновской области** - (Ремонт щебеночного покрытия) – 3763м². Цена контракта – 1 768,714тыс.рублей. *(наказы избирателей)*. Срок выполнения работ с 01.06.2023 по 30.06.2023. Работы выполнены и оплачены.

- **Ремонт автомобильной дороги по ул. Вырыпаевка в с.Малая Борла Кузоватовского района Ульяновской области** - (Ремонт щебеночного покрытия) – 5800 м². Цена контракта – 2 342,624 тыс.рублей. *(наказы избирателей)*. Срок выполнения работ с 01.06.2023 по 30.06.2023. Работы выполнены и оплачены.

- **Ремонт автомобильной дороги по ул. Ульяновская в р.п. Кузоватово Ульяновской области** - (ремонт щебеночного покрытия)– 2562 м². Цена контракта – 1 096,184 тыс.рублей. *(наказы избирателей)*. Срок выполнения работ с 01.06.2023 по 30.06.2023. Работы выполнены и оплачены.

- **Ремонт автомобильной дороги по ул.Молодежная в с.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области** – (Ремонт щебеночного покрытия) – 6625 м². Цена контракта – 3 479,397 тыс.рублей. Срок выполнения работ с 01.05.2023 по 28.08.2023. Работы выполнены – 100%. Готовятся документы на оплату.

- **Ремонт автомобильной дороги по ул.Рабочая в р.п.Кузоватово Ульяновской области** – (Ремонт щебеночного покрытия) – 3108 м². Цена контракта – 1 272,526 тыс.рублей. Срок выполнения работ с 05.05.2023 по 25.08.2023. Работы выполнены и оплачены.

-**Ремонт автомобильной дороги по ул.Зеленая в р.п.Кузоватово Ульяновской области** – (Ремонт щебеночного покрытия) – 3738 м². Цена контракта – 1 418,384 тыс.рублей. Срок выполнения работ с 11.05.2023 по 25.08.2023. Работы выполнены и оплачены.

- **Ремонт автомобильной дороги по ул.Октябрьская (площадка у Обелиска) в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области** (Ремонт асфальтового покрытия) - 320 м². Цена контракта - 615,998 тыс.руб. Срок выполнения работ с 05.05.2023 по 01.08.2023. Работы выполнены и оплачены.

- Ремонт автомобильной дороги по ул.Полевая (площадка у д/с «Аленушка») в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области (Ремонт асфальтового покрытия) - 175 м². Цена контракта - 353,469 тыс.руб. Срок выполнения работ с 05.05.2023 по 25.08.2023. Работы выполнены и оплачены.

- Ремонт участка автомобильной дороги между жилыми домами и сквером по ул.Советская в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области (Ремонт щебеночного покрытия) – 1576,5 м². Цена контракта - 644,036 тыс.руб. Срок выполнения работ с 16.05.2023 по 25.08.2023. Работы выполнены и оплачены.

Объекты в работе:

-Ремонт асфальтового покрытия тротуара и автомобильной дороги по ул.Базарная и ул.Гвардейская в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области (Ремонт асфальтового покрытия) – 1707,1 м². Цена контракта - 4 003,788 тыс.руб. Срок выполнения работ с 27.06.2023 по 25.08.2023. Работы выполнены на 60%.

- Ремонт автомобильной дороги по ул.Гвардейская (площадка у ЦРБ) в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области (Ремонт асфальтового покрытия) - 1092 м². Цена контракта - 2 297,256 тыс.руб. Контракт заключен 11.05.2023 года.. Срок выполнения работ с 11.05.2023 по 25.08.2023. Работы выполнены на 95%. Ожидаем заключение лаборатории и исполнительную документацию. Параллельно готовим смету на доп. работы в рамках 10% к контракту.

Разработка ПСД по объекту: "Ремонт моста по ул. Клин в с. Студенец. Подрядчик - ООО "НИЖЕГОРОДГИПРОТРАНС". Цена контракта – 846 106,5руб. Сроки выполнения работ – 24.03.2023 по 20.06.2023. Продлен срок выполнения работ на 30 рабочих дней, в связи с затянувшимися работами по выполнению инженерных изысканий. Предоставленный проект имеет замечания от специалистов департамента автомобильных дорог. Замечания направлены подрядчику.

- **Разработка ПСД по объекту: "Ремонт моста по в с. Лесное Матюнино.** Подрядчик - ООО "НИЖЕГОРОДГИПРОТРАНС". Цена контракта – 996 568,05руб. Сроки выполнения работ – 24.03.2023 по 20.06.2023. Продлен срок выполнения работ на 30 рабочих дней, в связи с затянувшимися работами по выполнению инженерных изысканий. Предоставленный проект имеет замечания от специалистов департамента автомобильных дорог. Замечания направлены подрядчику.

- **Ремонт пешеходного мостового перехода через реку Чечера в районе ул.Заречная с.Порецкое.** Цена контракта – 2 322 152,4 руб. Сроки выполнения работ – 01.05.2023 по 01.08.2023. Ведутся работы.

- **Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского п.ст.Налейка Кузоватовского района Ульяновской области – (ремонт щебеночного покрытия) – 13269,5 м².** Цена контракта – 5 401,977 тыс.рублей. (наказы избирателей). Срок выполнения работ с 01.05.2023 по 28.08.2023. Работы выполнены – 50%.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с.Еделево Кузоватовского района Ульяновской области – (Ремонт щебеночного покрытия) - 4236 м². Цена контракта – 1 877,540тыс.рублей. Срок выполнения работ с 01.08.2023 по 31.08.2023. Работы выполнены – 10%.

- Ремонт автомобильной дороги по пер.Вырыпаевка с.Волинщина Кузоватовского района Ульяновской области - (Ремонт щебеночного покрытия)– 2125 м². Цена контракта – 883,148 тыс.рублей. *(наказы избирателей.)* Срок выполнения работ с 01.08.2023 по 31.08.2023. Работы не начаты.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная в с.Чириково Кузоватовского района Ульяновской области (Ремонт асфальтового покрытия) – 6000 м². Цена контракта – 8 685,566 тыс.рублей. Муниципальный контракт заключен – 11.04.2023г. Есть замечания по выполненным работам. Подрядчику направлена претензия.

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Гражданская с.Еделево Кузоватовского района Ульяновской области - (Ремонт асфальтового покрытия)– 11556м². Цена контракта – 14 690,302тыс.рублей. *(наказы избирателей)*. Срок выполнения работ с 01.05.2023 по 28.08.2023. Работы выполнены на 40%.

Председатель комиссии

А.Г. Артемьев

Секретарь комиссии

А.Н. Шмаркова