

«Развитие транспортной системы муниципального образования «Кузоватовский район» на 2019-2024 годы».

Общая стоимость работ 59 448,454 тыс. руб. (с учетом переходящего с 2022г-2023г. ул.Красногвардейская р.п. Кузоватово)

Всего ремонт произведен на 19 объектах, выполнены проектные работы на 2 объекта.

Ремонт автомобильной дороги по ул.Кандрашкина с.Кивать Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) – 8080 м², протяжённость – 1522м. Торги состоялись 30.03.2023 г. Сметная стоимость работ – 3 639 379,32 рублей. Работы выполнял ИП Сухова Алина Исмагиевна. Период выполнения работ с 01.05.2023-25.08.2023 г. Оплата произведена.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Гражданская с.Еделево Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт асфальтового покрытия) – 11556 м², протяжённость – 1900 м. Торги состоялись 30.03.2023 г. Сметная стоимость работ – 14 690 302,27 рублей. Работы выполнял ООО «Спецстройсервис». Период выполнения работ с 01.05.2023-25.08.2023 г. Оплата произведена.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина в р.п.Кузоватово Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) – 3763 м², протяжённость – 775 м. Торги состоялись 22.03.2023 г. Сметная стоимость работ –1 768 714,26 рублей. Работы выполнял ИП Сухова Алина Исмагиевна. Период выполнения работ с 01.06.2023-30.06.2023 г. Оплата произведена.

Ремонт автомобильной дороги по ул. Вырыпаевка с.Малая Борла Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) – 5300 м², протяжённость – 1060 м. Торги состоялись 17.03.2023 г. Сметная стоимость – 2 140 674,22 рублей. Работы выполнял ИП Абдулла Сергей Анатольевич. Период выполнения работ с 01.06.2023-30.06.2023г. Оплата произведена.

5. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ульяновская р.п.Кузоватово Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) – 2562 м², протяжённость – 510 м. Торги состоялись 14.03.2023 г. Сметная стоимость работ – 1 096 184,06 руб. Работы выполнял ИП Сухова Алина Исмагиевна. Период выполнения работ с 01.06.2023-30.06.2023 г. Оплата произведена.

6. Ремонт автомобильной дороги по ул. Луначарского п.ст.Налейка Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) – 13269,5 м², протяжённость – 2223 м.

Торги состоялись 30.03.2023 г. Сметная стоимость работ –5 401 977,33 рублей. Работы выполняет ИП Сухова Алина Исмагиевна. Период выполнения работ с 01.05.2023-25.08.2023 г. Оплата произведена.

7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с.Еделево Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) –4236 м², протяжённость – 700 м. Торги состоялись 17.03.2023 г. Сметная стоимость – 1 877 540,69 рублей. Работы выполнял ИП Абдулла Сергей Анатольевич. Период выполнения работ с 01.08.2023-31.08.2023г. Оплачена часть местного бюджета. Не оплачена областная доля.

8. Ремонт автомобильной дороги по пер. Кооперативный с.Волынщина Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) – 2125 м², протяжённость – 425 м. к торгам. Торги состоялись 14.03.2023 г. Сметная стоимость работ –883 148,06

руб. Работы выполнял ИП Сухова Алина Исмагиевна. Период выполнения работ с 01.08.2023-31.08.2023 г. Оплата произведена.

9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с.Чириково Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт асфальтового покрытия) – 6840 м², протяжённость – 1140 м. Торги состоялись 30.03.2023г. Сметная стоимость –8 685566,00 рублей. Работы выполнял ООО «Сетра» Левин В.И. Период выполнения работ 01.05.2023-25.08.2023г. Проводилась претензионная работа по качеству выполненных работ.Отправлена заявка в министерство на оплату.

10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Молодежная с.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области– (Ремонт щебеночного покрытия) – 7700 м², протяжённость – 1234 м.Торги состоялись 22.03.2023 г. Сметная стоимость работ – 3 479397,71 руб. Работы выполнял ИП Сухова Алина Исмагиевна. Период выполнения работ с 01.07.2023-31.07.2023 г. Оплата произведена.

11. Ремонт пешеходного мостового перехода в створе ул.Заречная с.Порецкое Кузоватовского района Ульяновской области–Сметная стоимость – 2 322152,40 рублей. Аукцион-15.03.2023г. Победитель аукциона-ИП Салахов Альберт Эсхатович. Период выполнения работ 01.05.2023-01.08.2023г. Работы выполнены,но не приняты заказчиком.,т.к. выявлены нарушения по замене конструкций свай (по проекту предусмотрены вдавливаемые сваи,фактически применены –буронабивные)Данное изменение не было согласовано с заказчиком,также не внесено изменение в проект.Подрядной организации направлено претензионное письмо об устранении нарушений. В срок до 31.10.2023г. замечания должны быть устранены. В настоящее время замечания не устранены.

12. Разработка ПСД по объекту: "Ремонт моста по ул. Клин в с. Студенец» Кузоватовского района Ульяновской области – Сметная стоимость – 846106,50 рублей. Аукцион-10.03.2023г. Победитель аукциона - ООО «Нижегородгипротранс».

13. Разработка ПСД по объекту: "Ремонт моста по в с. Лесное Матюнино» Кузоватовского района Ульяновской области – Сметная стоимость – 996 568,05 рублей. Аукцион - 10.03.2023г. Победитель аукциона - ООО «Нижегородгипротранс».

14. Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская р.п.Кузоватово Ульяновской области – (Ремонт щебеночного покрытия) – 5915 м² , протяжённость – 1165 м. Торги состоялись 29.11.2022 г. Сметная стоимость работ – 2240381,61 руб. Работы выполнял ИП Абдулла Сергей Анатольевич. Период выполнения работ с 29.11.2022-31.05.2023 г. Оплата произведена.

15. Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в р.п. Кузоватово Ульяновской области. (Ремонт щебеночного покрытия) – 3738 м² , протяжённость – 744 м.Сметная стоимость - 1 418 384,03 руб. Аукцион состоялся 26.04.2023 г. Работы выполнял ИП Абдулла Сергей Анатольевич.Период выполнения работ с 26.04.2023-25.08.2023г.Оплата произведена.

16. Ремонт автомобильной дороги по ул. Рабочая в р.п. Кузоватово Ульяновской области.(Ремонт щебеночного покрытия) – 3108 м², протяжённость – 518 м. Сметная стоимость –1 272 526,01 руб.Аукцион состоялся 21.04.2023 г. Работы выполнял ИП

Абдулла Сергей Анатольевич. Период выполнения работ с 21.04.2023-25.08.2023 г. Оплата произведена.

17. Ремонт автодороги по ул. Полевая в р.п. Кузоватово Ульяновской области (площадка у д/с Аленушка). Площадью 169 кв.м. Аукцион состоялся -21.04.2023 г. Цена контракта -340 382,40 руб. Работы выполнял ООО «Строй-Андро» г. Сызрань. Период выполнения работ с 21.04.2023-25.08.2023 г. Оплата произведена.

18. Ремонт автодороги по ул. Октябрьская в р.п. Кузоватово Ульяновской области (площадка у Обелиска). Площадью 320 кв.м. Аукцион состоялся -21.04.2023 г. Цена контракта - 615 998,40 руб. Работы выполнял ООО «Строй-Андро» г. Сызрань. Период выполнения работ с 21.04.2023-01.08.2023 г. Оплата произведена.

19. Ремонт автодороги по ул. Гвардейская в р.п. Кузоватово Ульяновской области (площадка ЦРБ). Площадью 1127 кв.м. Аукцион состоялся -26.04.2023 г. Цена контракта 2 363 595,00 руб. Работы выполнял ООО «Кронос» г. Сызрань. Период выполнения работ с 11.05.2023-25.09.2023 г. Оплата произведена.

20. Ремонт участка дороги между жилыми домами и сквером по ул. Советская в р.п. Кузоватово. (Ремонт щебеночного покрытия) – 1576,5 м², протяжённость – 390 м. Торги состоялись 16.05.2023 г. Сметная стоимость работ – 644 036,73 руб. Работы выполнял ИП Сухова Алина Исмагиевна. Период выполнения работ с 16.05.2023-25.08.2023 г.

21. Ремонт тротуара и автомобильной дороги по ул. Базарная и ул. Гвардейская в р.п. Кузоватово (Ремонт тротуара) 402 п.м. (Ремонт асфальтового покрытия) – 1182 м², протяжённость – 180 м. Торги состоялись 27.06.2023 г. Сметная стоимость работ – 4 524 279,94 рублей. Работы выполнял ООО «Строй-Андро» г. Сызрань. Период выполнения работ с 27.06.2023-25.09.2023 г. Отправлена заявка в министерство на оплату из областного бюджета.