

АКТ № 4

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения.

(о мероприятиях по концессионному соглашению от 12.09.2017 года в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области за период с 01.07.2023 года по 31.12.2023 года)

р.п.Кузоватово

31 января 2024 года

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" рабочей группой проведена проверка исполнения условий концессионного соглашения в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области от 12.09.2017 года, заключенного между муниципальным образованием «Кузоватовский район» Ульяновской области, от имени которого действует Администрация муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области (далее - «Концедент»), с одной стороны, и Обществом с ограниченной ответственностью «СК Селект» (далее - «Концессионер»), на что составлен настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 17-31 января 2024 года.

Проверяемый период с 01.10.2023 по 31.12.2023.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий Концессионного соглашения, в том числе по исполнению обязательств по соблюдению сроков создания объекта концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание, осуществлению деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) Объекта соглашения и Иного имущества, проверка наличия и сохранности муниципального имущества - Объекта соглашения и Иного имущества.

2. По итогам контрольных мероприятий установлено следующее.

Между муниципальным образованием «Кузоватовский район» Ульяновской области и Обществом с ограниченной ответственностью «СК Селект» заключено концессионное соглашение от 12.09.2017 года в отношении проектирования, создания и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным игровым залом в р.п.Кузоватово Кузоватовского района Ульяновской области, право собственности на который будет принадлежать Концеденту и который

предназначен для осуществления деятельности в области физической культуры и спорта. В указанное концессионное соглашение внесены изменения дополнительным соглашением № 1 от 10.07.2023 года и дополнительным соглашением № 2 от 18.12.2023 года. Дополнительным соглашением № 3 от 19.12.2023 года внесены изменения по уточнению банковских реквизитов концессионера.

Во исполнение пункта 1.1. Концессионного соглашения от 12.09.2017 года в части сроков и объемов создания объекта концессионного соглашения Концессионеру необходимо выполнить мероприятия по обязательству вышеназванного соглашения (далее - Мероприятия) с сентября 2017 года по декабрь 2024 года.

3. Сведения о запланированных Мероприятиях:

- проектирование, создание и эксплуатация объекта (пункт 4.1. Концессионного соглашения).

4. Указанные Мероприятия выполнены частично. Выполнены работы по проектированию. Осуществляется строительство объекта Концессионного соглашения. Концедент претензий по выполненному объему Мероприятий, качеству результата Мероприятий и срокам выполнения Мероприятий не имеет.

5. Сведения о не выполненных Мероприятиях по следующим объектам:

- не имеется.

Заключение:

1) Факты неисполнения требований, указанных в разделе III Соглашения, в отношении выполнения Мероприятий согласно (Приложение № 5 с учетом внесенных изменений) срокам и объемам объекта концессионного соглашения за октябрь 2023 – декабрь 2023 года не выявлены.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

Члены рабочей группы:

Глава администрации муниципального образования «Кузоватовский район»



А.Н. Вильчик

Первый заместитель главы администрации
МО «Кузоватовский район»



И.А. Кандрашкин

Начальник отдела капстроительства




Ф.Н. Катков

Исполняющий обязанности председателя
комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям


_____ А.Г. Лукашина

Начальник отдела по физической культуре
и спорту управления социального развития


_____ И.В. Кисарова

Директор ООО «Селект»


_____ Н.В. Пенкин